



**ESTADO DO PARANÁ**



ePROTÓCOLO

Folha 1

<b>Órgão Cadastro:</b>	UNESPAR		<b>Protocolo:</b>
<b>Em:</b>	10/06/2021 18:51		<b>17.623.637-0</b>
<b>CNPJ Interessado</b>	05.012.896/0001-42		
<b>Interessado 1:</b>	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ		
<b>Interessado 2:</b>	-		
<b>Assunto:</b>	CONTRATO/CONVENIO	<b>Cidade:</b>	PARANAVAÍ / PR.
<b>Palavras-chave:</b>	ENCERRAMENTO		
<b>Nº/Ano</b>	-		
<b>Detalhamento:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TC 103/19 - QUADRA POLIESPORTIVA DA UNESPAR/CAMPUS DE PARANAVAÍ		
<b>Código TTD:</b>	-		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/sipiweb/consultarProtocolo>

**RELATÓRIO TÉCNICO-FINANCEIRO – 2021**  
( ) Anual ( X ) Encerramento

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº DO TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná - Unespar	TC 103/19	2019/2020/2021

VALOR DO TERMO	VALOR EXECUTADO	EXECUÇÃO TÉCNICA %
R\$ 623.253,94	R\$ 622.451,69	99,9

TÍTULO DO PROJETO
Quadra Poliesportiva UNESPAR - Campus Paranavai

DURAÇÃO DO PROJETO
Data de INÍCIO do projeto: 11/12/2019   Data de TÉRMINO do projeto: 11/05/2021
DURAÇÃO do projeto: ( X ) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses

INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO
Instituição: Universidade Estadual do Paraná CNPJ: 05.012.896/0001-42 Natureza Jurídica: Autarquia Endereço: Avenida Rio Grande do Norte, 1525 - Centro CEP: 87.010-020 Cidade/Estado: Paranavai/PR Telefone e Fax: (44) 3482-3218 mail: <a href="mailto:projetos.convênios@unespar.edu.br">projetos.convênios@unespar.edu.br</a>

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO
Nome: Salete Paulina Machado Sirino Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED] CPF: [REDACTED] Endereço residencial: [REDACTED] CEP: [REDACTED] Cidade/Estado: Curitiba/PR Telefone residencial: [REDACTED] Email particular: <a href="mailto:salete.sirino@unespar.edu.br">salete.sirino@unespar.edu.br</a>

COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO
Nome: Edinéia Fátima Navarro Chilante Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED] CPF: [REDACTED] Formação profissional: Graduada em História Titulação (graduação e pós-graduação): Doutorado em Educação Telefone(s), celular e Fax: [REDACTED] Rua residencial: [REDACTED] CEP residencial: [REDACTED] Cidade/Estado: Paranavai/PR e_mail: <a href="mailto:edneia.chilante@unespar.edu.br">edneia.chilante@unespar.edu.br</a>

RESPONSÁVEL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO PROJETO
Nome: Celso Santo Grigoli Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED] CPF: [REDACTED] Formação profissional: contador Titulação (graduação e pós-graduação): Ciências Contábeis com pós-graduação em contabilidade e auditoria Telefone(s), celular e Fax: [REDACTED] Endereço residencial: [REDACTED]

CEP: 87.250-000  
Cidade/Estado: Peabiru/Paraná  
e-mail: celso.grigoli@unespar.edu.br

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

Todas as metas do plano de trabalho do Termo, serviços preliminares, Fundações, superestrutura, impermeabilização, alvenaria, revestimento, lastro/contrapiso, pintura, cobertura/laje, instalações elétricas, sistema de drenagem, esquadrias de aço e madeira, alambrado e a limpeza final, previstas na construção de 722.98 m<sup>2</sup> da Quadra Poliesportiva da Universidade Estadual do Paraná - Unespar, Campus de Paranavaí, foram realizadas.

Durante a execução do Projeto, verificou-se a necessidade da alteração, Neste sentido, inclui-se terraplanagem, arquiabancada, entrada de energia com extensão do Bloco ao lado da Construção, pontos de torneiras na Quadra, Drenagem, urbanização e calçamentos no entorno da construção, somando um acréscimo de R\$ 114.336,76 do previsto inicialmente.

#### DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO

Não foram encontradas dificuldades na execução do Projeto.

#### BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS NO PERÍODO

Considerando o curso de Educação Física, da Unespar/Campus Paranavaí, e sua especificidade no cumprimento de grande parte de sua carga horária em aulas práticas. Desde a implantação do curso, em 1998, as aulas de práticas desportivas ocorriam em quadra descoberta expondo discentes e docentes a condições pedagógicas inadequadas. Contudo, e considerando ainda o período pandêmico da COVID19, as aulas práticas previstas, serão realizadas na Quadra coberta, não causando prejuízos aos acadêmicos(as) da Unespar, que antes sofriam ao realizar as atividades sob altas temperaturas, causando prejuízos ao processo ensino e aprendizagem.

Com a finalização da construção da Quadra poliesportiva, assim que as aulas presenciais retornarem, haverá a oferta de projetos de atendimento à comunidade, como 'escolinhas' de treinamento esportivo, em especial, nas modalidades coletivas: vôlei, basquete, handebol, futsal, entre outros. O desenvolvimento de projetos desse caráter implica na sustentabilidade do tripé que forma a base da universidade, ou seja, a sociabilidade entre o ensino-pesquisa-extensão. O atendimento a comunidade constitui-se como espaço de interlocução entre os conhecimentos científicos, que visam a melhoria da vida em sociedade, e os conhecimentos empíricos da comunidade que retroalimentam o conhecimento acadêmico.

#### CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclui-se que a construção de uma quadra poliesportiva coberta no *campus* de Paranavaí, oferece estrutura física adequada à prática pedagógica no Curso de Educação Física, contribuindo para a formação profissional de qualidade dos acadêmicos da Unespar e ao atendimento a comunidade externa, por meio de projetos.

**IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS AUFERIDOS PELO PROJETO**

A partir da construção da quadra poliesportiva, há maior interação teoria-prática potencializando o processo ensino-aprendizagem e melhoria na qualidade do Ensino. Nesse processo, destacam-se as pesquisas científicas realizadas na área da Educação Física, as quais, em sua maioria, são de caráter prático sendo denominadas de diferentes formas conforme a especificidade da pesquisa. Nesse sentido, a formação de professores e pesquisadores em Educação Física a quadra poliesportiva contribui para desenvolvimento científico e tecnológico na área. O espaço adequado para o desenvolvimento de aulas, treinamentos, e laboratórios corporais contribui com o crescimento científico de docentes e discentes proporcionando benefícios à comunidade de Paranavaí e região.

**IMAGENS OU FOTOS SOBRE O PROJETO REALIZADAS NO PERÍODO**

(Obrigatório)

Nº	Descrição da imagem	(Inserir arquivo da imagem aqui e salvar em CD em alta resolução)
1	Fundação e Estrutura	
2	Fundação e Estrutura	
3	Estrutura	

4	Cobertura	
5	Estrutura e paredes de alvenaria	
6	Alvenaria e Instalações Elétricas e Hidráulicas	
7	Acabamentos	

8	Processo de finalização e pintura	
9	Obra finalizada	
10	Pintura finalizada	

As imagens podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos realizados. Entretanto, **todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná** – disponível no sítio da SETI ([www.seti.pr.gov.br/](http://www.seti.pr.gov.br/) Fundo Paraná/ formulários/logomarcas)

**Local e data: Paranavaí, 19/05/2021.**

\_\_\_\_\_  
**Salete Paulina Machado Sirino**  
Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

\_\_\_\_\_  
**Edineia Navarro Chilante**  
Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto

\_\_\_\_\_  
**Celso Grigoli**  
Assinatura do Responsável Administrativo e Financeiro do Projeto

Documento: **1\_tc\_relatorio\_tecnico\_financeiro\_anual\_encerramento.pdf**.

Assinado por: **Edineia Fatima Navarro Chilante** em 20/05/2021 13:40, **Salete Paulina Machado Sirino** em 20/05/2021 15:00, **Marcia Aparecida Althmann Cezar** em 24/05/2021 08:02.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 20/05/2021 11:05.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**c93fa3025526399706c6dfe70d3b74a1**.

Instituição Proponente,

Este RELATÓRIO TÉCNICO FINANCEIRO, foi concebido pela SETI/UGF de forma a facilitar a inserção das informações para a prestação de contas do Projeto, pela sua Instituição.

**1. Valor disponível para a atividade:**

- 1.1. Valor contratado;
- 1.2. Valor liberado pela UGF;
- 1.3. Valor do rendimento autorizado pela UGF (específico para CV);
- 1.4. Valor total disponível (projeto + rendimentos autorizados) - **(fórmula)**.

**2. Valor das despesas efetuadas até o período do relatório:**

- 2.1. Valor executado;
- 2.2. Valor utilizado do rendimento autorizado pela UGF, item 1.3 (específico para CV);
- 2.3. Valor total utilizado (projeto liberado + rendimento autorizado) - **(fórmula)**

**3. Percentual de Execução:**

- 3.1 Financeira (do projeto), % de quanto foi gasto (item 2.1), em relação ao valor liberado (item 1.2) - **(fórmula)**;
- 3.2 Financeira (dos rendimentos autorizados), % de quanto foi gasto (item 2.2), em relação ao valor do rendimento autorizado (item 1.3) - **(fórmula)**;
- 3.3 **Técnica**, **coordenador deve informar**, obrigatoriamente, quanto em % foi realizado das atividades.

**4. Saldo disponível para o desenvolvimento do projeto:**

- 4.1. Valor disponível no projeto - **(fórmula)**;
- 4.2. Valor disponível dos rendimentos autorizados pela UGF - **(fórmula)**;
- 4.3. Saldo disponível do projeto, incluindo rendimentos da aplicação financeira - **(fórmula)**

**5. Assinalar com (x) se ainda existem despesas a serem efetuadas em cada item:**

- 5.1 (Sim) e 5.2 (Não)

Nº Termo Jurídico: 103/19

Instituição: Universidade Estadual do Paraná - Unespar

Título do Projeto: Quadra Poliesportiva UNESPAR - Campus Paranavai

Período de Execução Financeira Acumulada: de 11/12/2019 a 10/01/2021

Item	Recursos UGF (Fundo Paraná) - (Em R\$)												
	1. VALOR DISPONÍVEL				2. DESPESAS REALIZADAS			3. PERCENTUAL EXECUÇÃO			4. SALDO		
	Do projeto		1.3 Rendtº autorizado	1.4 Total disponível	2.1 empenhado/ executado	2.2 Rendtº autorizado	2.3 Total empenhado/ executado	Financeira		3.3 Técnica OBRIGATÓRIO	4.1 do projeto	4.2 Rendtº Autorizado	4.3 Total
	1.1 Previsto	1.2 Liberado						3.1 do projeto	3.2 Rendtº autorizado				
1.1. Diárias			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.2. Passagens e despesas de locomoção			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.3. Serviços de Consultoria			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.4. Material de Consumo Nacional			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.5. Material de Consumo Importado/ Uso Controlado			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.6. Serviços de Terceiros - PF + Obrigações Tributárias			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.7. Bolsas			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.7.1. Auxílio Financeiro Bolsas			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>													
1.9. Equipamentos e Material Permanente Nacional			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.10. Equipamentos e Material Permanente Importado			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.11. Obras e Instalações	650.000,00	623.253,94	0,00	623.253,94	622.451,69	622.451,69	99,9%	#DIV/0!		802,25	0,00	802,25	
<b>Subtotal:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>623.253,94</b>	<b>0,00</b>	<b>623.253,94</b>	<b>622.451,69</b>	<b>0,00</b>	<b>622.451,69</b>	<b>99,9%</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>802,25</b>	<b>0,00</b>	<b>802,25</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>													
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>650.000,00</b>	<b>623.253,94</b>	<b>0,00</b>	<b>623.253,94</b>	<b>622.451,69</b>	<b>0,00</b>	<b>622.451,69</b>	<b>99,9%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>802,25</b>	<b>0,00</b>	<b>802,25</b>

Local/ Data: Paranavai, 19/05/2021

Assinatura do Coordenador: (Edineia Navarro Chilante)

Assinatura do Representante Legal: (Salette Paulina Machado Sirino)

Documento: **anexo\_1\_encerramento\_sintese\_sem\_contrapartida2.pdf**.

Assinado por: **Edineia Fatima Navarro Chilante** em 20/05/2021 13:40, **Saete Paulina Machado Sirino** em 20/05/2021 15:00.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 19/05/2021 10:13.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**658cb68c900029b51fae3b09502d8bac**.

ANEXO 2  
 Certificado de Equipamentos Adquiridos e Instalados



Instituição Proponente: Universidade Estadual do Paraná - Unespar  
 Título do Projeto: Quadra Poliesportiva UNESPAR - Campus Paranavaí  
 Data: 19/05/2021  
 Valor Total das Despesas: R\$ 0,00

Nº TC: 103/19



Nº : \_\_\_\_\_ (Uso Interno)

As despesas discriminadas no quadro abaixo estão previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, com recursos do Fundo Paraná. As informações deste documento deverão compor o Relatório Técnico-Financeiro na Prestação de Contas do Projeto.

Detalhamento das Despesas

Nº M.C.O	Nº Subelemento de Despesa	Empenho			Nota Fiscal/ Fatura		CNPJ/CPF	Favorecido	Descrição do Item com especificações	Nº Patrimônio	Local de Instalação	Qtde.	Valor (R\$)	
		Nº Órgão/ Unidade	Ano	Nº	Data	Nº							Unitário	Total
1														
2								Não se aplica						
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
<b>TOTAL</b>														0,00

\* Inserir linhas na tabela, se necessário.

As despesas acima referidas oriundas da Lei Estadual nº. 12.020/98 e suas alterações foram submetidas à análise prévia nesta Instituição e atende ao disposto no Decreto Estadual nº 5.975/02, Decreto Estadual nº. 1.198/11, Lei Federal nº 8.666/93, Leis Estaduais nº 15.608/07 e 15.117/06, Resolução TCE/PR nº. 028/11, Instrução Normativa nº 61/11, no que couber.

( ) SOLICITAMOS A TRANSFERÊNCIA PATRIOMONIAL DOS BENS ACIMA ADQUIRIDOS, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO.

Local/ Data: Paranavaí, 19/05/2021

Edineia Navarro Chilante - Assinatura do Coordenadora

Salete Paulina Machado Sirino - Assinatura da Representante Legal

Documento: **anexo\_2 Equipamentos1.pdf**.

Assinado por: **Edineia Fatima Navarro Chilante** em 20/05/2021 13:40, **Saete Paulina Machado Sirino** em 20/05/2021 15:00.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Gisele Maria Ratigueri** em: 19/05/2021 10:13.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**acfa831e6e1e19facc770479ef4dbabc**.



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

Número de inscrição da obra 95.002.79972/75	Nome da obra QUADRA UNESPAR PVAI	Data do cadastramento 07/02/2020 16:46	Origem do cadastramento e-CAC
Data do início da obra 13/01/2020	CNAE 4120400 Construção de edifícios		

### Situação da obra

Situação Ativa	Data 13/01/2020
-------------------	--------------------

### Endereço

País BRASIL	Município PARANAÍ	UF PR	CEP 87703000
Bairro PARQUE MORUMBI	Logradouro AVENIDA GABRIEL ESPERIDIAO	Número 0	Complemento S/N

### Responsável

Nome TRIANGULO ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CPF/CNPJ 05.153.397/0001-75	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 13/01/2020	Data de término da responsabilidade	

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
05.012.896/0001-42	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Alvenaria	722,98 m²

Documento: **COMPROVANTEDEINSCRICAODAOBRA.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratigueri** em 20/05/2021 11:01.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Gisele Maria Ratigueri** em: 16/05/2021 11:12.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**a545bb43dc1fec0cd982868cd3884397**.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 002082020-88888972  
Nome: TRIANGULO ENGENHARIA DE OBRAS LTDA  
CEI : 90.002.79972/76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, válida apenas para o estabelecimento especificado, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de averbação no Registro de Imóveis da obra de construção civil do imóvel localizado no seguinte endereço:

AVENIDA GABRIEL ESPERIDIAO , SN

PARQUE MORUMBI - PARANAVAI - PR 87.783-000  
COM AREA COMERCIAL DE OBRA NOVA DE: 00000722,98(SETECENTOS E VINTE E DOIS VIRGULA NOVENTA E OITO MT. QUADRADOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 28/10/2020.  
Válida até 26/04/2021.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

**1564/2021**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIS FILIPE DE ASSIS MIGUEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS FILIPE DE ASSIS MIGUEL**

RNP: 1705355552

Registro: **PR-94550/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720200115743** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/02/2020 Baixada em: 01/02/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TRIÂNGULO ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ** CNPJ: 05.012.898/0001-42

Rua: **AV RIO GRANDE DO NORTE** Nº: 1525

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PARANAVAI** UF: **PR** CEP: 87701-020

Contrato: 35/2019 celebrada em: 16/12/2019

Valor do contrato: R\$ 519.253,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV GABRIEL ESPERIDIAO** Nº: S/N

Complemento: **QUADRA 46 Bairro: PARQUE MORUMBI**

Cidade: **PARANAVAI**

UF: **PR**

CEP: 87703-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/01/2020 Conclusão efetiva: 09/10/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ**

CNPJ: 05.012.898/0001-42

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 722,96 M2

**Observações:**

EXECUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO CAMPUS DA UNESPAR PARANAVAI

**Observações da certidão:**

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o Registro Nacional Profissional (RNP), do executor dos serviços, porém foi possível identificar que o profissional está devidamente registrado no sistema Confea/Crea.

Assinatura eletrônica validada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1564/2021

26/03/2021 14:22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 3067

www.crea-pr.org.br




**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultar Política, estimando o número do protocolo: 29535/2021

CAT nº 1564/2021 de 26/03/2021, página 1 de 11





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

**1564/2021**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 29535/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consulta Pública, informando o número do protocolo: 29535/2021.

CAT nº 1564/2021 de 28/03/2021, página 2 de 11



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

Documento: **ARTBAIXAPORCONCLUSAODEOBRA.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratigueri** em 20/05/2021 11:01.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Gisele Maria Ratigueri** em: 16/05/2021 11:12.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**ce216575ed0c32d3945e26c51ba7c8d0**.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
**TC 103/19 - QUADRA POLIESPORTIVA DA UNESPAR/CAMPUS**  
**PARANAÍ**













Documento: **RELATORIOFOTOGRAFICO.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratiguieri** em 20/05/2021 11:01.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 10/05/2021 16:59.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**2766a296e395de68d7b719585fb53552**.



## Termo de Recebimento Provisório

1 – IDENTIFICAÇÃO			
Contrato nº:	036/2019		
Contratante:	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ		
Contratada:	Triangulo Engenharia de Obras Ltda - CNPJ:05.153.397/0001-75		
Objeto:	Construção de Quara Poliesportiva – UNESPAR Campus Paranavaí		
Ordem de Serviço / Nota Fiscal nº:	001/2020	Período de Referência:	13/01/2020 – 09/10/2020

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 15, I, da IS nº 119/2018, que os itens discriminados abaixo foram recebidos provisoriamente nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade e quantidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pelo CONTRATANTE. Ressaltamos que o recebimento definitivo destes itens ocorrerá conforme prazos previstos em Lei, salvo nos casos devidamente justificados e previstos no Edital.

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS RECEBIDOS				
Item	Descrição de Produto e Serviço	Métrica	Quantidade	Valor Total (R\$)
01	Quadra Poliesportiva	m <sup>2</sup>	722,98 m <sup>2</sup>	520.060,40
02	Aditivos Gerais: Terraplanagem + Área de Aquecimento + calçadas externas	m <sup>2</sup>	239 + 195,82 = 434,82 m <sup>2</sup>	114.336,76
03	Glosas Gerais : Drenagem e Luminárias	un	140 m drenos / 33,90 m <sup>3</sup> brita / 10 luminárias	-11.139,01
<b>TOTAL</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1.157,80</b>	<b>623.258,15</b>

### OBSERVAÇÕES:

Foram glosados os itens “GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO”, “EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100” e “CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2” do grupo drenagem e o item “LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO” do grupo Instalações Elétricas, subtraindo R\$11.139,01 do orçamento original.

Foram Aditados itens TERRAPLANAGEM; ARQUIBANCADA; ENTRADA DE ENERGIA FAZENDO EXTENSÃO A PARTIR DO BLOCO AO LADO; PONTOS TORNEIRA NA QUADRA; DRENAGEM; URBANIZAÇÃO E CALÇAMENTO; AQUECIMENTO – PISO; AQUECIMENTO – MURO; PINTURA QUADRA; e LOGO FACULDADE, somando o acréscimo de R\$114.336,76 do orçamento original.

Paranavaí, 16 de outubro de 2020.

<b>Assinatura:</b>	
<b>Nome:</b>	João Artur Casado - CREA-PR 95.017/D
<b>Qualificação:</b>	Engenheiro Civil



## Termo de Recebimento Definitivo

1 – IDENTIFICAÇÃO			
Contrato nº:	036/2019		
Contratante:	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ		
Contratada:	Triangulo Engenharia de Obras Ltda - CNPJ:05.153.397/0001-75		
Objeto:	Construção de Quara Poliesportiva – UNESPAR Campus Paranavaí		
Ordem de Serviço / Nota Fiscal nº:	001/2020	Período de Referência:	13/01/2020 – 09/10/2020

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 15, II, da IS nº 119/2018, que os itens discriminados abaixo foram recebidos definitivamente nesta data, pois estão de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pela CONTRATANTE e atendem às exigências especificadas no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato acima referenciado.

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS RECEBIDOS				
Item	Descrição de Produto e Serviço	Métrica	Quantidade	Valor Total (R\$)
01	Quadra Poliesportiva	m <sup>2</sup>	722,98 m <sup>2</sup>	520.060,40
02	Aditivos Gerais: Terraplanagem + Área de Aquecimento + calçadas externas	m <sup>2</sup>	239 + 195,82 = 434,82 m <sup>2</sup>	114.336,76
03	Glosas Gerais : Drenagem e Luminárias	un	140 m drenos / 33,90 m <sup>3</sup> brita / 10 luminárias	-11.139,01
<b>TOTAL</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1.157,80</b>	<b>623.258,15</b>

### OBSERVAÇÕES:

Foram glosados os itens “GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO”, “EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100” e “CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2” do grupo drenagem e o item “LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO” do grupo Instalações Elétricas, subtraindo R\$11.139,01 do orçamento original.

Foram Aditados itens TERRAPLANAGEM; ARQUIBANCADA; ENTRADA DE ENERGIA FAZENDO EXTENSÃO A PARTIR DO BLOCO AO LADO; PONTOS TORNEIRA NA QUADRA; DRENAGEM; URBANIZAÇÃO E CALÇAMENTO; AQUECIMENTO – PISO; AQUECIMENTO – MURO; PINTURA QUADRA; e LOGO FACULDADE, somando o acréscimo de R\$114.336,76 do orçamento original.

Paranavaí, 16 de outubro de 2020.

Assinatura:	
Nome:	João Artur Casado - CREA-PR 95.017/D
Qualificação:	Engenheiro Civil

Documento: **TERMODERECEBIMENTOPROVISORIOEDEFINITIVOQuadraUnespar2020.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratigueri** em 20/05/2021 11:04.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Gisele Maria Ratigueri** em: 10/05/2021 16:53.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**8dc2d86fc628893cc003f2fb4e097ddf**.

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA  
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS**

---

**Protocolo:** 17.623.637-0  
**Assunto:** Prestação de Contas do TC 103/19 - Quadra Poliesportiva da Unespar/Campus de Paranavaí  
**Interessado:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
**Data:** 24/05/2021 09:46

---

**DESPACHO**

Paranavaí, 24/05/2021.  
Prezada Daniele.

Encaminhamos para análise, a prestação de Contas do TC 103/2019 - Quadra Poliesportiva da Unespar, Campus de Paranavaí.

Gisele Ratiguieri  
Diretora de Projetos e Convênios  
PROPLAN/UNESPAR

Documento: **DESPACHO\_1.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratiguieri** em 24/05/2021 09:49.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 24/05/2021 09:46.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**d1a1edc26c616ad53c886c28f828f153**.

**RELATÓRIO TÉCNICO-FINANCEIRO**  
ANEXO 03 – Execução de Obras

<b>Nº Termo Jurídico: 103/2019</b>		<b>Período do Relatório: 11/12/2019 a 11/05/2021</b>	
<b>1. Identificação da Obra Civil</b>			
<b>Descrição:</b> Promover Ações voltadas à construção de uma quadra poliesportiva coberta, a fim de oferecer estrutura física adequada à prática pedagógica no Curso de Educação Física que propicie uma formação profissional de qualidade no campus de Paranaíba.		<b>Finalidade:</b> Construção de uma quadra poliesportiva coberta, a fim de oferecer estrutura física adequada à prática pedagógica no Curso de Educação Física.	
<b>Tipo:</b> ( ) reforma ( X ) edificação nova	<b>Local da construção:</b> ( ) público ( ) privado	<b>Metragem prevista:</b> Área: 722,98 m <sup>2</sup>	
<b>2. Metragem Executada: (inserir espaço se necessário)</b>			
1ª medição: 123,45 m <sup>2</sup>	2ª medição: 232,24 m <sup>2</sup>	3ª medição: 192,49 m <sup>2</sup>	
4ª medição: 54,94 m <sup>2</sup>	5ª medição: 119,86 m <sup>2</sup>		
<b>3. Estágio de Execução da Obra:</b>			
3.1 (X) fundação (estrutural) 3.2 ( X ) paredes	3.3 ( X ) instalação elétrica 3.4 ( X ) instalação hidráulica	3.5 ( X ) acabamentos 3.6 ( X ) cobertura 3.7 ( X ) outros: estrutura	
<b>4. Valor Previsão Orçamentária:</b>			
Valor Previsto no Projeto: R\$ 650.000,00	Valor Abertura Licitação: R\$ 623.678,50	Valor Homologado Licitação: R\$ 519.253,94	
<b>5. Datas de Execução da Obra:</b>			
Data Abertura da Licitação: 06/11/2019	Data Homologação Licitação:. 12/12/2019	Valor Final da Obra (c/ T.A) R\$ 622.451,69	
Data Início da Obra: 13/01/2020	Data Término da Obra: 09/10/2020	Data da Inauguração: 11/12/2020	
<b>6. Dados da Obra:</b>			
Nº ART - Anotação Responsabilidade Técnica: 17202001115743	Registro de Imóveis:		
	Matricula: 031760	Nome Cartório: Cartório de Registro de Imóveis - Paranaíba/PR	
<b>7. Empresa Vencedora:</b>			
Nome: Triângulo Engenharia de Obra LTDA -EPP. Nº empenho: 19005855 e 20000837 Valor referente ao Fundo Paraná: R\$ 622.451,69. Valor referente a outras fontes: não se aplica.			
<b>8. Transferência Patrimonial (Só para Termos de Cooperação – TC (MCO):</b>			
( X ) Solicitamos que seja providenciada a Transferência Patrimonial do bem acima relacionado.			
<b>9. Observações:</b>			
Não se aplica.			
<b>10. Identificação</b>	<b>Nome</b>	<b>CREA</b>	<b>Assinatura</b>

Engenheiro Civil Responsável pela Obra (contratada)	Luis Filipe de Assis Miguel	94.550/D	 TRIANGULO ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Luis Filipe de Assis Miguel - Sócio Gerente CREAPE - 043300
Engenheiro Civil Responsável pela Entidade	João Arthur Casado	95.017/D	
Responsável Legal da Instituição Proponente	Saete Paulina Machado Sirino		
<b>11. Local e data:</b> Paranavaí, 26 de maio de 2021.			

Documento: **anexo\_3\_obras2.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratigueri** em 26/05/2021 14:06, **Saete Paulina Machado Sirino** em 26/05/2021 14:13.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Gisele Maria Ratigueri** em: 26/05/2021 14:05.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**a53505642936c2de694c2aacfffb4cb**.

CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS		
ENCERRAMENTO		
FUNDO PARANÁ		
NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR	103/19	2020

TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA
Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí	11/12/2019 a 11/05/2021

Objeto
O presente Termo de Cooperação Técnico-Financeira tem por objeto apoiar financeiramente a Unespar para a execução do projeto “Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí”, o qual visa promover Ações voltadas à construção de uma quadra poliesportiva coberta, a fim de oferecer estrutura física adequada à prática pedagógica no Curso de Educação Física que propicie uma formação profissional de qualidade no campus de Paranavaí.

VALOR (R\$)				% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO (R\$)
PREVISTO		LIBERADO VL	EMPENHADO VE		
FUNDO PARANÁ	CONTRAPARTIDA				
650.000,00		623.253,94	622.451,69	99,9%	R\$802,25
650.000,00					

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta afirmativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado pela instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Cumprimento dos Objetivos, nos termos do artigo 21, inciso “V” da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

CURITIBA, 26 de maio de 2021.

ALDO NELSON BONA  
Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

LUIZ CÉZAR KAWANO  
Coordenador Geral da UGF

Documento: **TC10319CertificadodeCumpdeobjetivos.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Aldo Nelson Bona** em 27/05/2021 11:19.

Assinado por: **Luiz Cezar Kawano** em 27/05/2021 10:48.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Daniele Paula Carvalho** em: 26/05/2021 16:19.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**b660eedadaee1ebaacf722e0e35f6534**.

## CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ENCERRAMENTO

### FUNDO PARANÁ

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR	103/19	2020

TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA
Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí	11/12/2019 a 11/05/2021

PREVISTO		LIBERADO	VALOR HOMOLOGADO NA LICITAÇÃO			TOTAL	TIPO DA OBRA	ÁREA CONSTRUÍDA
FUNDO PARANÁ	CONTRAPARTIDA		FUNDO PARANÁ	CONTRAPARTIDA	OUTRAS FONTES			
650.000,00		623.253,94	519.253,94			622.451,69	nova	722,98 m²

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA (Contratada)		ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA (Entidade)	
NOME	CREA	NOME	CREA
Luis Filipe de Assis Miguel	94.550/D	João Arthur Casado	95.017/D

RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
Salette Paulina Machado Sirino

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta afirmativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação da documentação e do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado pela instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Execução de Obras, nos termos do artigo 21, inciso “II” da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

CURITIBA, 26 de maio de 2021.

**ALDO NELSON BONA**  
Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

**LUIZ CÉZAR KAWANO**  
Coordenador Geral da UGF

Documento: **Certificado\_obras\_instal\_encerramento.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Aldo Nelson Bona** em 27/05/2021 11:19.

Assinado por: **Luiz Cezar Kawano** em 27/05/2021 10:47.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Daniele Paula Carvalho** em: 26/05/2021 16:19.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**7201829eff2640cb046723a272c810f**.

CANCELADO

Página(s) 27 a 28 cancelada(s) por Daniele Paula Carvalho em: 27/05/2021 15:00 motivo: arquivo incorreto.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**6e09872774583648288a4def729541b2.**

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

De: Coordenadoria de Projetos

Para: Coordenador Geral da UGF

<b>Assunto: TC 103/19 Encerramento</b>	Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR	<b>Data:</b> 26/05/2021
--	---	-------------------------

### “Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí”

O presente Termo de Cooperação Técnico-Financeira tem por objeto apoiar financeiramente a Unespar para a execução do projeto “Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí”, o qual visa promover Ações voltadas à construção de uma quadra poliesportiva coberta, a fim de oferecer estrutura física adequada à prática pedagógica no Curso de Educação Física que propicie uma formação profissional de qualidade no campus de Paranavaí.

O **Relatório Técnico de Encerramento**, em anexo, apresenta as ações pertinentes à obtenção dos objetivos propostos, destacando os principais benefícios conquistados e dificuldades enfrentadas, no período de execução do projeto.

Todas as metas do plano de trabalho do Termo, serviços preliminares, Fundações, superestrutura, impermeabilização, alvenaria, revestimento, lastro/contra piso, pintura, cobertura/laje, instalações elétricas, sistema de drenagem, esquadrias de aço e madeira, alambrado e a limpeza final, previstas na construção de 722.98m<sup>2</sup> da Quadra Poliesportiva da Universidade Estadual do Paraná - Unespar, Campus de Paranavaí, foram realizadas.

Durante a execução do Projeto, verificou-se a necessidade da alteração, neste sentido, inclui-se terraplanagem, arquiabancada, entrada de energia com extensão do Bloco ao lado da Construção, pontos de torneiras na Quadra, Drenagem, urbanização e calçamentos no entorno da construção, somando um acréscimo de R\$114.336,76 do previsto inicialmente.

**Dificuldades:** Não foram encontradas dificuldades na execução do Projeto.

**Benefícios:** Considerando o curso de Educação Física, da Unespar/Campus Paranavaí, e sua especificidade no cumprimento de grande parte de sua carga horária em aulas práticas. Desde a implantação do curso, em 1998, as aulas de práticas desportivas ocorriam em quadra descoberta expondo discentes e docentes a condições pedagógicas inadequadas. Contudo, e considerando ainda o período pandêmico da COVID19, as aulas práticas previstas, serão realizadas na Quadra coberta, não causando prejuízos aos acadêmicos (as) da Unespar, que antes sofriam ao realizar as atividades sob altas temperaturas, causando prejuízos ao processo ensino e aprendizagem. Com a finalização da construção da Quadra poliesportiva, assim que as aulas presenciais retornarem haverá a oferta de

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

projetos de atendimento à comunidade, como 'escolinhas' de treinamento esportivo, em especial, nas modalidades coletivas: vôlei, basquete, handebol, futsal, entre outros. O desenvolvimento de projetos desse caráter implica na sustentabilidade do tripé que forma a base da universidade, ou seja, associabilidade entre o ensino-pesquisa-extensão. O atendimento a comunidade constitui-se como espaço de interlocução entre os conhecimentos científicos, que visam à melhoria da vida em sociedade, e os conhecimentos empíricos da comunidade que retroalimentam o conhecimento acadêmico.

Quanto à análise financeira, constatou-se que a SETI/UGF repassou a conta do projeto **R\$623.253,94**, sendo que deste valor foi realizado **99,9%** de execução orçamentária, conforme demonstra os documentos em anexo.

Considerando as informações mencionadas, os documentos em anexo e o conteúdo do Relatório Técnico de Encerramento, a Coordenadoria de Projetos desta UGF, identificou que as ações desenvolvidas conferem com os objetivos do projeto e com o Plano de Aplicação, assim, recomenda a emissão do **Certificado de Cumprimento dos Objetivos e Certificado de Execução de Obras**.

*Atenciosamente,*

*Daniele Paula Carvalho*  
**Analista de Projetos da UGF/SETI**

*Elenir dos Santos Silva*  
**Coordenadora de Projetos UGF/SETI**

*Luiz César Kawano*  
**Coordenador Geral da UGF/SETI**

Documento: **ParecerdeEncerramento.pdf**.

Assinado por: **Daniele Paula Carvalho** em 27/05/2021 15:03, **Luiz Cezar Kawano** em 27/05/2021 15:07, **Elenir dos Santos Silva** em 27/05/2021 15:07.

Inserido ao protocolo **17.623.637-0** por: **Daniele Paula Carvalho** em: 27/05/2021 15:02.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**e6add729032609da3ba4fc3a78bb62b0**.

INDICADORES DE EXECUÇÃO						
TC 103/19 - SETI/UGF						
Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$650.000,00	R\$623.253,94	R\$0,00	R\$0,00	99,9	R\$802,26