



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	UNESPAR		Protocolo:
Em:	07/05/2021 18:27		17.618.645-3
CNPJ Interessado	05.012.896/0001-42		
Interessado 1:	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ		
Interessado 2:	-		
Assunto:	CONTRATO/CONVENIO	Cidade:	PARANAVAI / PR
Palavras-chave:	ENCERRAMENTO		
Nº/Ano	-		
Detalhamento:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TC 56/20 - UNESPAR		
Código TTD:	-		
Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo			

RELATÓRIO TÉCNICO-FINANCEIRO – 2021
() Anual (X) Encerramento

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº DO TERMO	EXERCÍCIO
UNESPAR – CAMPUS DE PARANAGUÁ	56/20	2021

VALOR DO TERMO	VALOR EXECUTADO	EXECUÇÃO TÉCNICA %
R\$ 125.000,00	124.999,48	100%

TÍTULO DO PROJETO
APOIO À INFRAESTRUTURA DA UNESPAR – CAMPUS DE PARANAGUÁ

DURAÇÃO DO PROJETO
Data de INÍCIO do projeto: 13/11/2020 Data de TÉRMINO do projeto: 13/04/2021
DURAÇÃO do projeto: (X) 12 meses () 24 meses () 36 meses

INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO
Instituição: Universidade Estadual do Paraná - Unespar CNPJ: 05.012.896/0001-42 Natureza Jurídica: Autarquia Estadual Endereço: Avenida Rio Grande do Norte, 1525 CEP: 87.701-020 Cidade/Estado: Paranavaí/PR Telefone e Fax: (44) 3482-3218 e_mail: projetos.convenios@unespar.edu.br EXECUÇÃO: Unespar/Campus de Paranaguá

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO
Nome: Salete Paulina Machado Sirino Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED] CPF: [REDACTED] Endereço residencial: [REDACTED] CEP: [REDACTED] Cidade/Estado: Curitiba/PR Telefone residencial: [REDACTED] Email particular: salete.sirino@unespar.edu.br

COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO
Nome: Luís Fernando Roveda Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED] CPF: [REDACTED] Formação profissional: Engenheiro Agrônomo Titulação (graduação e pós-graduação): Doutor em produção vegetal pela UFPR Telefone(s), celular e Fax: [REDACTED] Endereço residencial: [REDACTED] CEP: [REDACTED] Cidade/Estado: Curitiba/PR e-mail: lfernando.roveda@unespar.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO PROJETO
Nome: Jorge Leandro Delconte Ferreira Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED] CPF: [REDACTED] Formação profissional: Ciências Contábeis Titulação (graduação e pós-graduação): Graduado em Ciências Contábeis, mestre em Administração Estratégica, Doutor em Economia. Telefone(s), celular e Fax: [REDACTED] Endereço residencial: [REDACTED] CEP: [REDACTED]

Cidade/Estado: Peabiru / PR

e-mail: jorgel.ferreira@unespar.edu.br

Nome: **MÁRCIA APARECIDA ALTHMANN CÉZAR**

Diretora de Finanças da Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PRAF)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

Considerando que as atividades previstas eram ações voltadas a melhorias na infraestrutura da UNESPAR Campus Paranaguá, por meio de aquisições de equipamentos de informática, visando oferecer ferramentas adequadas à prática das atividades de ensino, pesquisa e extensão, realizadas pela universidade. As atividades desenvolvidas foi realizar o planejamento necessário para a aquisição dos equipamentos previstos no presente projeto. Assim este projeto previa equipamentos voltados a área de informática para suprir a demanda parcial do campus. Com isso as principais atividades realizadas foi a busca de ATAS para a realização das aquisições bem como os encaminhamentos necessários para as compras e posterior instalações dos mesmos nos setores necessários.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO

As principais dificuldades foram nos processos de compra pois nem sempre as atas contemplavam os equipamentos solicitados ou os valores eram diferentes, sendo assim havia a necessidade de remanejamento entre itens e muitas vezes a troca dos itens solicitados. Porém dificuldades de fácil correção apenas levava um tempo devido ao tramite burocrático necessário para a sua tramitação e a provação.

BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS NO PERÍODO

Com relação aos benefícios podem ser citados:

- Melhores equipamentos para os setores administrativos, que estavam com computadores já bem limitados para as atividades realizadas
- Computadores para a biblioteca para auxiliar todos os trabalhos desenvolvidos naquele setor, bem como para disponibilizar aos alunos
- Computadores para disponibilizar na sala dos professores para consulta e impressão de documentos
- Computadores para o setor financeiro do campus que tb estavam com necessidades de equipamentos de melhor qualidade
- Antenas de wifi para disponibilizar sinal de internet para todo o campus para alunos e funcionários que até então não havia disponibilidade de sinal no campus
- Projetores para salas de aula, o que tb havia necessidade, devido a poucos disponíveis para aulas
- Projetores de melhor qualidade para os auditórios, para serem utilizados em palestras e defesas de TCC e dissertações
- SWITCH GIGABIT para dar apoios a sinal de maior velocidade bem como apoio as antenas que foram adquiridas pelo projeto.

Sendo assim, ressalta-se a importância destas aquisições pois ela se torna um dos eixos fundamentais em torno do qual se consolidam as condições para a qualidade do ensino superior. É nesse sentido que o Campus de Paranaguá oferece uma melhor infraestrutura de informática, com vistas a atender de forma mais adequada os jovens estudantes do litoral paranaense.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Todos os objetivos do projeto foram atendidos e com isso promover uma melhor infraestrutura de informática ao campus de Paranaguá. Mesmo que não tenha atualizado todos os equipamentos de informática (necessários) em parte conseguimos melhorar os mais defasado e com isso melhorar o atendimento geral a comunidade acadêmica do Campus.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS AUFERIDOS PELO PROJETO

Os impactos são de proporcionar a população uma instituição pública com melhor estrutura de informática, oferecendo uma Universidade Estadual com qualidade, mostrando que o governo Estadual se preocupa com a população. Com isso, trazendo novos alunos para a instituição e melhor aproveitando toda a mão de obra na gestão da Universidade.

IMAGENS OU FOTOS SOBRE O PROJETO REALIZADAS NO PERÍODO (Obrigatório)

Nº	Descrição da imagem	(Inserir arquivo da imagem aqui e salvar em CD em alta resolução)
1	2 Projetor Multimídia 5.000 lumens	
2	2 switches gigabit (um gerenciável e um não gerenciável) para dar suporte ao sinal de internet.	

3	10 antenas de internet - Rádio Access Point Indoor	
4	15 Computadores Desktop com tela de 20"	
5	7 Projetor Multimídia 3500 lumens	
6	2 Desktop Administrativo	

As imagens podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos realizados. Entretanto, **todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná** – disponível no sítio da SETI (www.seti.pr.gov.br/FundoParaná/formulários/logomarcas)

Local e data: Paranaguá, 22 de maio de 2021

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

LUIS FERNANDO ROVEDA

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto

MÁRCIA A. CÉZAR

Assinatura do Responsável Administrativo e Financeiro do Projeto

Documento: **1_tc_relatorio_tecnico_financeiro_anual_encerramento2.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratiguieri** em 22/05/2021 13:17, **Marcia Aparecida Althmann Cezar** em 24/05/2021 08:03, **Luis Fernando Roveda** em 24/05/2021 08:34, **Salete Paulina Machado Sirino** em 24/05/2021 11:19.

Inserido ao protocolo **17.618.645-3** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 22/05/2021 13:16.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
d42263180cf0691e3e3c13984189b3c5.

CANCELADO

Página(s) 7 a 8 cancelada(s) por Gisele Maria Ratigueri em: 24/05/2021 17:50 motivo: documento substituído.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
3cbc920cff5dbac528b7234e5e6487fd.

CANCELADO

Página(s) 9 a 9 cancelada(s) por Gisele Maria Ratigueri em: 26/05/2021 17:55 motivo: documento substituído.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
fc310da4259fcd46c39c39deabef956.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TC 56/20 - APOIO À INFRAESTRUTURA DA UNESPAR – CAMPUS DE
PARANAGUÁ







Documento: **RELATORIOFOTOGRAFICO.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratigueri** em 22/05/2021 13:38, **Luis Fernando Roveda** em 24/05/2021 08:34.

Inserido ao protocolo **17.618.645-3** por: **Gisele Maria Ratigueri** em: 22/05/2021 13:16.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
ec24c8f0a847b990e37fd8f62714469f.

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS**

Protocolo: 17.618.645-3
Assunto: Prestação de Contas do TC 56/20 - Unespar
Interessado: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Data: 24/05/2021 11:24

DESPACHO

Paranavaí, 24/05/2021.

Prezada Daniele.

Encaminhamos para análise, a prestação de contas do TC 56/20 - Unespar.

Agradecemos.

At.te.
Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios
PROPLAN/UNESPAR

Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratiguieri** em 24/05/2021 11:24.

Inserido ao protocolo **17.618.645-3** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 24/05/2021 11:24.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
a1622e4443137abb61adc4253b6060d9.

Instituição Proponente,

Este RELATÓRIO TÉCNICO FINANCEIRO, foi concebido pela SETI/UGF de forma a facilitar a inserção das informações para a prestação de contas do Projeto, pela sua Instituição.

1. Valor disponível para a atividade:

- 1.1. Valor contratado;
- 1.2. Valor liberado pela UGF;
- 1.3. Valor do rendimento autorizado pela UGF (específico para CV);
- 1.4. Valor total disponível (projeto + rendimentos autorizados) - **(fórmula)**.

2. Valor das despesas efetuadas até o período do relatório:

- 2.1. Valor executado;
- 2.2. Valor utilizado do rendimento autorizado pela UGF, item 1.3 (específico para CV);
- 2.3. Valor total utilizado (projeto liberado + rendimento autorizado) - **(fórmula)**

3. Percentual de Execução:

- 3.1 Financeira (do projeto), % de quanto foi gasto (item 2.1), em relação ao valor liberado (item 1.2) - **(fórmula)**;
- 3.2 Financeira (dos rendimentos autorizados), % de quanto foi gasto (item 2.2), em relação ao valor do rendimento autorizado (item 1.3) - **(fórmula)**;
- 3.3 **Técnica**, **coordenador deve informar**, obrigatoriamente, quanto em % foi realizado das atividades.

4. Saldo disponível para o desenvolvimento do projeto:

- 4.1. Valor disponível no projeto - **(fórmula)**;
- 4.2. Valor disponível dos rendimentos autorizados pela UGF - **(fórmula)**;
- 4.3. Saldo disponível do projeto, incluindo rendimentos da aplicação financeira - **(fórmula)**

5. Assinalar com (x) se ainda existem despesas a serem efetuadas em cada item:

- 5.1 (Sim) e 5.2 (Não)

ANEXO 1a - Síntese de Despesas

Nº Termo Jurídico: 56/20				Instituição: Universidade Estadual do Paraná - Unespar										Período de Execução Financeira Acumulada: de 13/11/2020 a 22/05/2021			
Título do Projeto: APOIO À INFRAESTRUTURA DA UNESPAR – CAMPUS DE PARANAGUÁ																	
Recursos UGF (Fundo Paraná) - (Em R\$)																	
Item		1. VALOR DISPONÍVEL				2. DESPESAS REALIZADAS				3. PERCENTUAL EXECUÇÃO				4. SALDO			
		Do projeto		1.3 Rendtº autorizado	1.4 Total disponível	2.1 empenhado/ executado	2.2 Rendtº autorizado	2.3 Total empenhado/ executado	Financieira		3.3 Técnica ORÇAMTÓRIO	4.1 do projeto	4.2 Rendtº Autorizado	4.3 Total			
		1.1 Previsto	1.2 Liberado						3.1 do projeto	3.2 Rendtº autorizado							
Outras despesas de CUSTEIO																	
1.1. Diárias						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.2. Passagens e despesas de locomoção						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.3. Serviços de Consultoria						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.4. Material de Consumo Nacional						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.5. Material de Consumo Importado/ Uso Controlado						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.6. Serviços de Terceiros - PF + Contribuições Tributárias						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.7. Bolsas						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.7.1. Auxílio Financeiro Bolsas						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
Subtotal:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.9. Equipamentos e Material Permanente Nacional		125.000,00	124.999,48			124.999,48	124.999,48			124.999,48	100,0%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.10. Equipamentos e Material Permanente Importado						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.11. Obras e Instalações						0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
Subtotal:		125.000,00	124.999,48		0,00	124.999,48	124.999,48	0,00	0,00	124.999,48	100,0%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		125.000,00	124.999,48		0,00	124.999,48	124.999,48	0,00	0,00	124.999,48	100,0%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	

Local/ Data: 22/05/2021

LUIS FERNANDO ROVEDA - Assinatura do Coordenador

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO - Assinatura do Representante Legal

Documento: **anexo_1_encerramento_sintese_sem_contrapartida3.pdf**.


Assinado por: **Gisele Maria Ratiguieri** em 24/05/2021 17:51, **Saete Paulina Machado Sirino** em 25/05/2021 15:05, **Luis Fernando Roveda** em 26/05/2021 11:40.

Inserido ao protocolo **17.618.645-3** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 24/05/2021 17:51.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
4a389b2b018242c4988998aff430bd3f.



ANEXO 2
Certificado de Equipamentos Adquiridos e Instalados

UGF UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ	Instituição Proponente: Universidade Estadual do Paraná - Unespar	Nº TC: 56/20
	Título do Projeto: APOIO À INFRAESTRUTURA DA UNESPAR – CAMPUS DE PARANAGUÁ	
	Data: 22/05/2021	
Valor Total das Despesas: R\$ 124.999,48		Nº : _____ (Uso Interno)

As despesas discriminadas no quadro abaixo estão previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI com recursos do Fundo Paraná. As informações deste documento deverão compor o Relatório Técnico-Financeiro na Prestação de Contas do Projeto.

Detalhamento das Despesas														
Nº M.C.O	Nº Subelemento de Despesa	Empenho			Nota Fiscal/ Fatura		CNPJ/CPF	Favorecido	Descrição do item com especificações	Nº Patrimônio	Local de Instalação	Qtde.	Valor (R\$)	
		Nº Órgão/ Unidade	Ano	Nº	Data	Nº							Unitário	Total
1	20000072	4.4.90.52.00	4560	20002104	04/01/2021	2934	24.418.247/0001-90	Vale Comercial de Material para Escritório	Radio Access Point Indoor	31009373001 a 31009373010	Unespar/Campus Paranaguá	10	1.547,87	15.478,70
2	20000072	4.4.90.52.00	4560	20002135	12/02/2021	3645	21.997.155/0001-14	VINBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. EP	Computador Teravin	Gabinete: 31009373011 até 31009373016 e 31009373018 até 31009373040	Unespar/Campus Paranaguá	15	3.596,49	53.947,35
3	20000072	4.4.90.52.00	4560	20002105	08/01/2021	2481	24.802.687/0001-47	HS COMERCIO- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	PROJETORES MULTIMÍDIA 3.500 LUMENS	310.009.373.001 a 047	Unespar/Campus Paranaguá	7	3.094,35	21.660,45
4	20000072	4.4.90.52.00	4560	20002106/ 21000828	10/03/2021	2351	15.241.658/0001-42	DUOMO COM. DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA	RETROPROJETOR	310009373093 e 094	Unespar/Campus Paranaguá	2	10.850,00	21.700,00
REF	20000072	4.4.90.52.00	4560	20002136	16/02/2021	66	32.159.298/0001-73	K.L. LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Computador Completo (GABINETE)	Gabinete: 3100093730968 e 373.100 - Monitor 310009373096 e 373.099	Unespar/Campus Paranaguá	2	4.686,49	9.372,98
REF	20000072	4.4.90.52.00	4560	21000997	31/03/2021	32121	80.514.144/0001-03	PAULO LUIZ ZATONI - EPP	SWITCH	310.009.373.101	Unespar/Campus Paranaguá	1	1.874,00	1.874,00
REF	20000072	4.4.90.52.00	4560	21000997	31/03/2021	32121	80.514.144/0001-03	PAULO LUIZ ZATONI - EPP	SWITCH	310.009.373.097	Unespar/Campus Paranaguá	1	966,00	966,00
TOTAL														124.999,48

* Inserir linhas na tabela, se necessário.
As despesas acima referidas oriundas da Lei Estadual nº. 12.020/98 e suas alterações foram submetidas à análise prévia nesta Instituição e atende ao disposto no Decreto Estadual nº 5.975/02, Decreto Estadual nº. 1.198/11, Lei Federal nº 8.666/93, Leis Estaduais nº 15.608/07 e 15.117/06, Resolução TCE/PR nº. 028/11, Instrução Normativa nº 61/11, no que couber.

(X) SOLICITAMOS A TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DOS BENS ACIMA ADQUIRIDOS, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO.

Local/ Data: Paranavai, 22/05/2021

LUIS FERNANDO ROVEDA - Assinatura do Coordenador

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO - Assinatura do Representante Legal

Documento: **anexo_2 Equipamentos2.pdf**.

Assinado por: **Saete Paulina Machado Sirino** em 26/05/2021 20:04, **Luis Fernando Roveda** em 27/05/2021 08:57.

Inserido ao protocolo **17.618.645-3** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 26/05/2021 17:57.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
7510ad8ff636091ecdb2a71a898067a1.

CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS		
ENCERRAMENTO		
FUNDO PARANÁ		
NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR	56/20	2020

TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA
Apoio à infraestrutura da Unespar – Campus de Paranaguá	13/11/2020 a 13/04/2022

Objeto
O presente Termo de Cooperação Técnico-Financeira tem por objeto apoiar financeiramente a Unespar para a execução do projeto “Apoio à infraestrutura da Unespar – Campus de Paranaguá”, o qual visa desenvolver ações voltadas a melhorias na infraestrutura da UNESPAR Campus Paranaguá, por meio de aquisições de equipamentos de informática, visando oferecer ferramentas adequadas à prática das atividades de ensino, pesquisa e extensão, realizadas pela universidade.

VALOR (R\$)			% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO (R\$)
PREVISTO	LIBERADO	EMPENHADO		
FUNDO PARANÁ	CONTRAPARTIDA	VL	VE	
125.000,00		124.999,48	124.999,48	100,0%
125.000,00				R\$0,00

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta afirmativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado pela instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Cumprimento dos Objetivos, nos termos do artigo 21, inciso “V” da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

CURITIBA, 27 de maio de 2021.

ALDO NELSON BONA
Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

LUIZ CÉZAR KAWANO
Coordenador Geral da UGF

Documento: **TC5620CertificadodeCumpdeobjetivos.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Aldo Nelson Bona** em 31/05/2021 14:16.

Assinado por: **Luiz Cezar Kawano** em 31/05/2021 14:11.

Inserido ao protocolo **17.618.645-3** por: **Daniele Paula Carvalho** em: 27/05/2021 17:50.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
d567e460c61dbc66f252081124f98542.

CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

ENCERRAMENTO

FUNDO PARANÁ

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR	56/20	2020
TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA	
Apoio à infraestrutura da Unespar – Campus de Paranaguá	13/11/2020 a 13/04/2022	

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta alternativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do contido no Relatório Técnico Financeiro de Encerramento elaborado e atestado pela Instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Instalação e de Funcionamento de Equipamentos, nos termos do artigo 21, inciso "III" da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

VALOR (R\$)		
PREVISTO	LIBERADO	EXECUTADO COM EQUIPAMENTOS
FUNDO PARANÁ		
125.000,00		
CONTRAPARTIDA		
125.000,00	124.999,48	124.999,48

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº PATRIMÔNIO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	Qtde.	R\$	
					unitário	total
1	Radio Access Point Indoor	31009373001 a 31009373010	Unespar/Campus Paranaguá	10	R\$1.547,87	R\$15.478,70
2	Computador	Gabinete: 310009373011 até 73025 Monitor: 310009373026 até 310009373040	Unespar/Campus Paranaguá	15	R\$3.596,49	R\$53.947,35
3	Projetores Multimídia	310.009.373.041 a 047	Unespar/Campus Paranaguá	7	R\$3.094,35	R\$21.660,45
4	Retroprojektor	310009373093 e 094	Unespar/Campus Paranaguá	2	R\$10.850,00	R\$21.700,00
5	Computador completo	Gabinete: 3100093730968 e 373.100 - Monitor 310009373096 e 373.099	Unespar/Campus Paranaguá	2	R\$4.686,49	R\$9.372,98
6	Switch	310.009.373.101	Unespar/Campus Paranaguá	1	R\$1.874,00	R\$1.874,00
7	Switch	310.009.373.097	Unespar/Campus Paranaguá	1	R\$966,00	R\$966,00
TOTAL						R\$124.999,48

Curitiba, 27 de maio de 2021.

ALDO NELSON BONA
Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

LUIZ CÉZAR KAWANO
Coordenador Geral da UGF

Documento: **TC_5620_Certificado_Equipamentos.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Aldo Nelson Bona** em 31/05/2021 14:16.

Assinado por: **Luiz Cezar Kawano** em 31/05/2021 14:10.

Inserido ao protocolo **17.618.645-3** por: **Daniele Paula Carvalho** em: 27/05/2021 17:50.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
61b748c575fde1a7d1cb1c0085e58b30.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

De: Coordenadoria de Projetos

Para: Coordenador Geral da UGF

Assunto: TC 56/20 Encerramento	Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR	Data: 27/05/2021
---	--	-------------------------

“Apoio à infraestrutura da Unespar – Campus de Paranaguá”

O presente Termo de Cooperação Técnico-Financeira tem por objeto apoiar financeiramente a Unespar para a execução do projeto “**Apoio à infraestrutura da Unespar – Campus de Paranaguá**”, o qual visa desenvolver ações voltadas a melhorias na infraestrutura da UNESPAR Campus Paranaguá, por meio de aquisições de equipamentos de informática, visando oferecer ferramentas adequadas à prática das atividades de ensino, pesquisa e extensão, realizadas pela universidade.

O **Relatório Técnico de Encerramento**, em anexo, apresenta as ações pertinentes à obtenção dos objetivos propostos, destacando os principais benefícios conquistados e dificuldades enfrentadas, no período de execução do projeto.

Considerando que as atividades previstas eram ações voltadas a melhorias na infraestrutura da UNESPAR Campus Paranaguá, por meio de aquisições de equipamentos de informática, visando oferecer ferramentas adequadas à prática das atividades de ensino, pesquisa e extensão, realizadas pela universidade. As atividades desenvolvidas foi realizar o planejamento necessário para a aquisição dos equipamentos previstos no presente projeto. Assim este projeto previa equipamentos voltados à área de informática para suprir a demanda parcial do campus. Com isso a principal atividade realizada foi à busca de ATAS para a realização das aquisições bem como os encaminhamentos necessários para as compras e posterior instalações dos mesmos nos setores necessários.

Dificuldades: As principais dificuldades foram nos processos de compra, pois nem sempre as atas contemplavam os equipamentos solicitados ou os valores eram diferentes, sendo assim havia a necessidade de remanejamento entre itens e muitas vezes a troca dos itens solicitados. Porém dificuldades de fácil correção apenas levava um tempo devido ao tramite burocrático necessário para a sua tramitação e a provação.

Benefícios: As principais dificuldades foram nos processos de compra, pois nem sempre as atas contemplavam os equipamentos solicitados ou os valores eram diferentes, sendo assim havia a necessidade de remanejamento entre itens e muitas vezes a troca dos itens solicitados. Porém dificuldades de fácil correção apenas levava um tempo devido ao tramite burocrático necessário para a sua tramitação e a provação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

Quanto à análise financeira, constatou-se que a SETI/UGF repassou a conta do projeto **R\$124.999,48**, sendo que deste valor foi realizado **100%** de execução orçamentária, conforme demonstra os documentos em anexo.

Considerando as informações mencionadas, os documentos em anexo e o conteúdo do Relatório Técnico de Encerramento, a Coordenadoria de Projetos desta UGF, identificou que as ações desenvolvidas conferem com os objetivos do projeto e com o Plano de Aplicação, assim, recomenda a emissão do **Certificado de Cumprimento dos Objetivos e Certificado de Equipamentos Adquiridos e Instalados**.

Atenciosamente,

Daniele Paula Carvalho
Analista de Projetos da UGF/SETI

Elenir dos Santos Silva
Coordenadora de Projetos UGF/SETI

Luiz César Kawano
Coordenador Geral da UGF/SETI

Documento: **TC5620ParecerdeEncerramento.pdf**.

Assinado por: **Daniele Paula Carvalho** em 31/05/2021 14:04, **Elenir dos Santos Silva** em 31/05/2021 14:07, **Luiz Cezar Kawano** em 31/05/2021 14:10.

Inserido ao protocolo **17.618.645-3** por: **Daniele Paula Carvalho** em: 27/05/2021 17:50.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
1e82410d9917ff58b7975c0825a4d49b.

INDICADORES DE EXECUÇÃO							
TC 56/20 - SETI/UGF							
Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NACIONAL	R\$125.000,00	R\$124.999,48	R\$0,00	R\$0,00	99,99	R\$0,52	